

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 雨转阴

星期: 二

气温: 18-24℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查车间屋面A区安装马道格栅板,要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。
2. 对1#车间屋面A区、B区、D区安装完成的光伏支架进行验收,满足设计及规范要求,要求施工单位尽快提供相关资料,监理单位到现场验收。
3. 现场检查,发现时代新自源角女儿墙围护单位将施工材料放在我们光伏支架上,已经要求我们施工单位做好光伏成品保护,严禁其它施工单位把材料堆放在光伏支架上。

施 工 情 况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

红 帝 居 安 建 设 集 团 有 限 公 司

1. 上午下雨,现场无人施工。
2. 下午5人在1#车间A区安装马道格栅(今日完成41.6米,累计完成728.4米)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):