

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 19-29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面 D 区安装马道格栅板, 基 础满足设计及规范要求。 和 A 区 2. 现场巡视 1#车间屋面 A 区改光伏电缆线, 要求施工单位 严格按照设计及规范要求施工, 保证施工质量。 3. 和东叶项目经理及总包工一起到时代新能原业主之 单位协调箱变基础位置及梯架走向事宜。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	红苇居安 建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面 A、D 区安装马道格栅板 (5人), 今日完成 146.4 米, 累计完成 872.8 米。 2. 1#车间 A 区屋面安装光伏电缆线 (5人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:	熊传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):