

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 8 日

天气: 晴

气温: 22-31℃

星期: 四

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装了道格栅板, 个别部位螺栓存在偏上现象, 有一个部位道格栅板安装不牢固、不平直, 已要求施工单位立即整改。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区及光伏专用电缆沟, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进电缆施工, 并做好电缆标识牌。
3. 本工程道格板总共有530块, 即 $530 \times 3.66 = 1939.8$ 米

施 工 情 况

施工单位	施工内容及进度
红书启安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面D区安装了道格栅板(4人), 今天完成54.9米, 累计完成927.7米 2. 1#车间B区屋面及光伏电缆沟(B区光伏电缆沟敷设完成50%)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):