

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 23-32℃

工程名称:

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装管道格栅板, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证本工程管道距组件安装距离不小于100mm。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 做好电缆标识牌及电缆成品保护工作。
3. 要求施工单位尽快将本项目验收评分表拿出来并进场报审。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	江苏启安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面D区安装管道格栅板(7人), 今日完成146.4米, 累计完成1074.1米 2. 1#车间屋面B区敷设光伏电缆4人, (B区光伏电缆敷设完成60%)

其它事项

无

本日现场监理人员: 张传辉

记录人: 张传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):