

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 20-29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装光伏支架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 有个别夹具少装了平垫, 已经要求施工单位进行整改。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区、E区敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。 3. 现场巡视检查, 1#车间E区安装马道格栅板, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安建设集团 有限公司	施工内容及进度 1. 1#车间E区马道格栅板安装(2人), 今日完成54.9米, 累计完成1129米。 2. 1#车间B区、E区敷设光伏电缆(B区完成100%, E区完成35%。(3人) 3. D区支架安装, 完成36%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张传辉
记录人:	张传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):