

# 监 理 日 志 ( )

天气: 多云

气温: 19-24℃

日期: 2017 年 6 月 12 日

星期: 一

工程名称:

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面 E 区敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。  
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面 D 区组件支架安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证施工质量。  
3. 桁架进场, 检查桁架合格证及出厂质检报告, 要求施工单位及时做好材料报审资料。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

江苏建安集团有限公司

1. 1#车间屋面 E 区敷设光伏电缆线 3 人, (E 区光伏电缆敷设已完成 80%)  
2. 1#车间屋面 D 区组件支架安装 5 人 (D 区支架安装已完成 48%)  
3. 桁架进场, 卸货 (4 人)

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):