

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

星期: 二

天气: 多云转小雨

气温: 19-23℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区敷设光伏电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 做好光伏电缆的保护工作。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区组件支架安装, 基本满足设计及规范要求。
3. 马东叶项目经理一起到时代新能源业主沟通, 协调接入批复手续事宜。
4. 针对时代新能源厂建设总包方将外墙(女儿墙)围护材料集中堆放在屋面及屋面上有好多地方有新锈迹, 事属, 已向时代新能源业主王骊雯汇报, 王骊雯回复是, 他那边与宏远建设沟通, 尽快解决。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

红书启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面E区敷设光伏电缆(6人), 自E区光伏电缆敷设完成100%
2. 1#车间屋面D区组件支架安装(6人), D区支架安装完成 ~~49%~~ 49%。
3. 下午小雨, 无人施工。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王传辉

记录人:

王传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):