

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 18-27℃

工程名称:

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装组件支架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证组件支架安装施工质量。
2. 现场巡视检查, 目前施工现场存在与外女儿墙护圈单位交叉作业情况, 其它单位在材料堆放。运输过程中对个别部位屋面造成破坏, 要求我们总包单位尽快将受损部位的屋面修复, 以资料的形式记录出来, 交给时代新物业业主确认。
3. 镀锌扁钢、角钢、汇流箱(8台)今天到场, 要求施工单位收集质保资料, 尽快进行报审。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	汇安居安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面D区组件支架安装(8人), D区组件支架安装已完成80%。 2. 角铁、扁钢、汇流箱进场搬运(4人)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 赵传辉

记录人: 赵传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):