

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19-29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装组件支架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证组件支架安装工程质量。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区敷设光伏电缆线, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 要注意对光伏电缆的保护, 严禁在敷设过程中对电缆造成破坏。
3. 今天与施工单位、建设单位对施工现场进行安全大检查, 并形成监理检查记录004

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

红苇启宇
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面D区安装组件支架 (8人), D区组件支架安装完成100%。
2. 1#车间屋面D区 (4人) 敷设光伏电缆线 (4人)。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):