

监理日志 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 21-28℃

工程名称:

监理工作情况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面 E 区安装马道栏杆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了马道栏杆安装, 保证施工质量。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面 A 区、B 区安装桥架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了施工, 并做好切割处防腐处理及伸缩节安装工作。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面 D 区搬运、排设桥架。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏启安建设工程有限公司	1. 1#车间屋面 E 区安装马道栏杆 (2 人), 今日完成 73.2 米, 累计完成 1421.8 米 2. 1#车间 A 区、B 区桥架安装 (9 人), 今日完成 150 米, 累计完成 300 米 3. 1#车间 D 区桥架搬运、排设 2 人
其它事项	无	
本日现场监理人员: 王传辉		
记录人:	王传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):