

1 监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 21 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 22-28℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装镀锌扁钢(40x4), 采用螺栓连接, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 做好防腐处理及螺栓连接, 保证施工质量 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装桁架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好伸缩节及防雷接地安装工作。 3. 下午和光欣(总包)江苏建安、时代新自陈世之, 做外墙护围与施工单位对屋面上划损与下部位进行检查, 并进行责任划分。(马道以外与屋面划损为外墙护围单位负责修补, 马道以内及下面与屋面划损为光欣总包单位自补)。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 1573 493 1676">施工单位</th><th data-bbox="493 1573 1942 1676">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 1676 493 2211">江苏建安建设有限公司</td><td data-bbox="493 1676 1942 2211"> 1. 1#车间屋面B区安装镀锌扁钢(40x4) 扁钢安装完成 200米, 累计完成 300米 (6人) 2. 1#车间屋面B区桁架安装 (6人), 今日完成 100米, 累计完成 400米。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	江苏建安建设有限公司	1. 1#车间屋面B区安装镀锌扁钢(40x4) 扁钢安装完成 200米, 累计完成 300米 (6人) 2. 1#车间屋面B区桁架安装 (6人), 今日完成 100米, 累计完成 400米。
施工单位	施工内容及进度				
江苏建安建设有限公司	1. 1#车间屋面B区安装镀锌扁钢(40x4) 扁钢安装完成 200米, 累计完成 300米 (6人) 2. 1#车间屋面B区桁架安装 (6人), 今日完成 100米, 累计完成 400米。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	殷传辉				
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				