

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

工程名称:

天气: 多云

气温: 23-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装镀锌扁钢(40x4), 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工, 在现场检查时, 发现1#车间屋面B区镀锌扁钢(40x4)钻孔处出现锈蚀现象, 要求施工单位在安装前进行除锈, 并再次进行防腐处理, (估计因涂层防腐漆不均匀造成生锈)。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装桁架, 要求做好伸缩节安装及防腐处理工作。 3. 巡视镀锌扁钢钻孔加工区, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工, 做好钻孔后防腐处理工作, 保证施工质量。	
施 工 情 况	施工单位 红 苇 启 建 设 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面B区、E区安装桁架(6人), 今日完成10米, 累计完成550米 2. 镀锌扁钢钻孔加工, 做防腐(6人) 3. 1#车间屋面B区风统箱安装(1台)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王传辉
记录人:	王传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):