

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 26 日

天气: 雨转晴

气温: 23-30

星期: 一

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区镀锌扁钢螺栓连接, 1#车间屋面A区镀锌扁钢与女儿墙上钢横梁焊接, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行操作, 保证搭接长度(不少于2倍), 且做好防腐处理工作。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装管道支架及安装桥架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证管道支架与檩条间距, 及桥架伸缩节安装(30米一个)

施 工 情 况

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

红 苇 启 安 建 设 有 限 公 司

1. 1#车间屋面A区镀锌扁钢与女儿墙钢横梁焊接及防腐处理(2人)
2. 1#车间屋面B区镀锌扁钢螺栓连接(2人)
3. 1#车间屋面D区管道支架安装(3人)
4. 1#车间屋面D区扁钢搬运、铺设(4人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):