

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 29 日
 星期: 四

天气: 晴
 气温: 23-29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区、B区 ~~安装~~ 防雷接地镀锌扁钢与镀锌扁钢之间螺栓连接, (总包单位已进行过技术交底), 现场安装基件满足设计规范要求。
 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区、B区镀锌扁钢与女儿墙钢构横梁上采用焊接 (搭接长度大于2倍), 要求施工单位严格按照设计规范要求进行焊接施工, 并做好防腐处理, 同时焊接时做好对屋面的保护措施。
 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装导流杆, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

江苏启安建设集团
 有限公司
 1. 1#车间屋面B区扁钢与扁钢连接 (螺栓), (4人), B区扁钢连接完成 50%
 2. 1#车间屋面导流杆安装 (2人), 今日完成 36.6米, 累计完成 1558米
 3. 1#车间屋面A区、B区防雷接地与女儿墙钢构焊接 (3人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张传辉

记录人:

张传辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):