

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 5 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 26-33℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 加工区角钢防腐处理及制作风统箱架体, 经检查焊接质量及防腐处理基本满足设计及规范要求。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装檩条, 1#车间屋面D区安装马道栏杆板, 1#车间屋面E区安装檩条, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 必须每隔3米左右加装檩条伸端节及做好防腐、接地处理工作。
3. 檩条到货, 进场检查, 要求施工单位尽快进行檩条材料报审工作。
4. 1#车间E区屋面有一根扁钢镀锌层(局部)损坏、生锈, 已要求施工单位进行除锈并做防腐处理。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 加工区角钢防腐处理(1人), 焊接风统箱架体(1人)。
2. 檩条卸货(3人)
3. 1#车间屋面B区、E区安装檩条(4人), 今日完成80米, 累计完成1030米。
4. 1#车间屋面D区安装马道(1人), 马道安装基本完成。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):