

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 6 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 27-33℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 加工区角钢防腐处理及制作 12 吨角架件, 经检查, 焊缝焊接质量及角钢防腐处理基本满足设计及规范要求。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面 D 区安装檩条及镀锌扁钢(螺栓连接), 经检查, 檩条及镀锌扁钢的安装质量基本满足设计及规范要求。同时要求施工单位严格按照设计及规范要求做好檩条与防雷接地连接(软铜导线跨接)及防腐处理。伸缩节(30 米一个)的安装工作。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面 E 区, 镀锌扁钢与女儿墙钢构采用焊接方式进行防雷接地处理, 经检查, 焊接质量、搭接倍数、防腐处理基本满足设计及规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启辰
建设集团
有限公司

1. 加工区角钢防腐(1人), 12 吨角架件焊接(1人)
2. 1#车间屋面 D 区 檩条安装(4人), 今日完成 80 米, 累计完成 110 米。
3. 1#车间屋面 D 区 镀锌扁钢螺栓连接(2人), D 区 镀锌扁钢螺栓连接完成 20%。
4. 1#车间屋面 E 区, 镀锌扁钢与女儿墙钢构防雷接地焊接(2人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):