

监理日志()

日期: 2017 年 7 月 7 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 27-33℃

工程名称:

监理工作情况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装镀锌扁钢(螺栓连接), 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了施工, 保证施工质量。 2. 现场巡视, 1#车间屋面D区搬运。搬运工人在搬运过程中, 要求施工单位工人要轻拿轻放, 做好对屋面的保护工作。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区光伏电缆套PVC管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了施工。 4. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区修补屋面, 要求施工单位严格按照时代新资源厂要求进行了屋面修补工作。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏启安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面D区安装镀锌扁钢(螺栓连接) 3人, D区镀锌扁钢安装完成25%。 2. 1#车间屋面D区搬运, 搬运工(3人) 3. 1#车间屋面A区光伏电缆套PVC管(4人) 4. 1#车间屋面A区屋面修补(1人)
其它事项	无	
本日现场监理人员		熊传辉
记录人:	熊传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):