

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 27-33

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 材料加工区汇流箱、逆变器架体制作与防腐处理, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证施工质量。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区檩条安装、镀锌扁钢安装施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 现场施工基本满足要求。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏电缆套PVC管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。
4. 召开监理例会, 并编写会议纪要

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安
建设有限公司

1. 1#车间屋面B区穿管中光伏电缆PVC管(5人)
2. 1#车间D区扁钢安装(完成40%) 2人, 檩条安装2人(今日檩条安装完成10米, 累计完成1210米)
3. 汇流箱、逆变器架体制作与防腐处理(2人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王传辉

记录人:

王传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):