

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 26-35

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区补更计划屋面, 要求施工单位严格按照时代新标准, 厂方要求进行屋面修复工作, 并在7月15日之前完成屋面修复工作。
2. 加工区逆变器, 汇流箱架体制作, 对焊接质量及防腐处理进行了检查, 基本满足设计及规范要求。
3. 现场检查, 亭站 1#车间屋面B区吊装逆变器、桥架及已敷设好的电缆, 并编写安全亭站记录。
4. 要求施工单位注意高温天气, 加强工人防暑降温措施, 并给工人配发防暑降温药品, 避免工人出现中暑现象。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面B区修补计划屋面(1人)
2. 材料加工区, 汇流箱、逆变器架体制作与防腐处理3人
3. 1#车间屋面B区吊装逆变器、桥架、电缆(9人)
吊车一辆. 叉车一辆

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张传辉

记录人:

张传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):