

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 28-35℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面 B 区修复划伤屋面, 要求施工单位严格按照时代新承隔了了的要求进行屋面修复工作, 并在 7 月 15 日之前完成屋面修复。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面 E 区桥架安装, 镀锌扁钢安装, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 经检查, 安装质量基本满足要求。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面 B、E 区, 将送变电分柜搬运到马道上, 要求施工单位在搬运过程中要轻拿轻放, 注重对送变电设备的保护工作。
4. 今日 6mm²、10mm²、16mm² 的跨接电缆到货, 要求施工单位尽快将资料进行报审。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面 B 区修复划伤部位 (1 人)
2. 1#车间屋面 E 区扁钢安装 (2 人), E 区扁钢安装完成 20%; E 区桥架安装 3 人, 今日桥架安装完成 80 米, 累计完成 1370 米。
3. 1#车间屋面 B、E 区将送变电柜搬运到马道上 (4 人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

赵传辉

记录人:

赵传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):