

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

天气: 晴  
气温: 28-37℃

工程名称:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区修复有划痕部位后屋面, 要求施工单位严格按照时代新铝厂3号要求进行屋面修复工作。</p> <p>2. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区、B区安装逆变器, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行了安装, 经检查, 安装质量基本满足设计及规范要求。</p> <p>3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装桥架, 经检查, 安装质量基本满足设计及规范要求。</p> <p>4. 现场巡视检查, 材料加工区制作逆变器和汇流箱桥架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求制作逆变器架和汇流箱架, 保证焊接质量及防腐处理工作。</p> |                                                                                                                                                                  |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>江苏启安建设集团<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 1#车间屋面D区屋面修复 (1人)</p> <p>2. 1#车间屋面A区、B区逆变器安装3人, 今日安装完成8台</p> <p>3. 1#车间屋面D区桥架安装3人, 今日完成80米, 累计完成1450米</p> <p>4. 材料加工区, 逆变器及汇流箱架体制作及防腐2人</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| <p>本日现场监理人员:</p>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>王传辉</p>                                                                                                                                                       |
| <p>记录人:</p>                            | <p>王传辉</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                                                                      |