

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 27-37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 材料加工区制作逆变器 and 汇流箱架体, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求制作逆变器和汇流箱架体, 保证架体的焊接质量及防腐处理工作。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装逆变器及架体, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求进行安装, 经检查, 安装质量基本满足设计及相关规范要求。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区桥架敷设35mm²低压电缆, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求进行电缆敷设施工。 4. 召开监理例会。	
施 工 情 况	施工单位 红箭建安集团有限公司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面D区 35mm² 低压电缆敷设 (2人) 2. 材料加工区逆变器和汇流箱架体制作及防腐处理 (2人) 3. 1#车间屋面B区安装逆变器, 今日完成12台, 累计安装完成20台; B区汇流箱今日安装完成1台, 累计完成3台。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 王传祥		
记录人: 王传祥	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	