

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 27-37℃

工程名称:

汇流箱

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装逆变器及箱体, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 逆变器及箱体安装质量基本满足要求。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面4mm²光伏电缆套PVC套, 桥架内敷设35mm²低压电缆, 485通讯电缆套薄壁镀锌管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时重视对电缆的保护工作。
3. 编写并下发会议纪要。
4. 要求施工单位加强对现场的安全自检工作。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安建设有限公司

1. 1#车间屋面B区安装逆变器, (3人) 今日完成安装8台, 累计逆变器安装完成28台, 汇流箱安装2人, 今日完成安装3台, 累计完成6台。
2. 485通讯电缆套管A区完成100%, B区完成50% (2人)
3. 桥架内敷设35mm²低压电缆2人

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

俞传辉

记录人:

俞传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):