

日期: 2017 年 7 月 17 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 27-37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装汇流箱、逆变器及架体, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 逆变器、汇流箱及架体安装质量基本满足要求 2. 单晶硅组件到货3900块, 要求施工单位核对规格、数量并及时进行材料报审。 3. 和光伏总包单位, 及时对新采购了了及了了空腔(管工)对1#车间屋面进行修复及部位进行验收, 基本满足了了计划验收要求。 4. 召开组件吊装及安装的安全专题例会 5. 组件吊装(A区), 进行安全交底, 要求吊装到屋面上后光伏组件要分散堆放(3块板堆放一块), 并用遮光布进行遮挡, 要按甲了要求及安装手册进行施工	
施 工 情 况	施工单位 红 苇 居 安 建 设 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面B区安装逆变器2人, 今日完成4台, 累计完成32台, 汇流箱安装3人, 今日安装完成2台, 累计完成8台 2. 吊装组件, 吊车一辆, 工人6人, 3. 光伏组件分散, 搬运 4人 4. 逆变器、汇流箱架体制作 2人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 赵传辉		
记录人: 赵传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	