

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 29-37

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装汇流箱、逆变器及支架, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 2. 单晶硅组件(285W) 今日到货3900块, 要求施工单位核对规格、数量, 并及时进行材料报审。 3. 对现场巡视检查, 发现 1#车间屋面A区摆放的组件, 未按要求进行有效覆盖, 个别组件只覆盖一半, 在高温强光下, 极易造成组件的损坏; 并且 1#车间屋面未按要求进行配置防火阻燃材料, 针对以上问题, 已向总包单位下发监理通知单005, 要求施工单位进行限期整改, 并报监理项目部进行复查。 4. 协助甲方(东3)项目经理对总包单位申报的第一次工程款进行审核。	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 启 安 建 设 集 团 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面B区安装逆变器, 今日安装完成4台, 累计完成36台, 汇流箱今日完成1台, 累计完成9台(4台) 2. 1#车间屋面A区组件安装, (今日完成20块) 完成 (4台) 3. 材料加工区逆变器、汇流箱架子制作及防腐处理(2人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	赵传辉	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	