

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 22 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 30-40℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区对有划痕与部位进行修复, 要求施工单位严格按照时代新气漆了了与要求进行修复工作。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱35mm²低压电缆进线安装及光伏电缆进逆变器安装, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工。并保证施工质量, 在接端子及接线连接一定要牢固。

3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏电缆保护管固定施工, 要求施工单位严格按照设计及相关规范要求施工。

施 工 情 况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

江苏启安建设有限公司

1. 1#车间屋面B区修复喷漆1人, 完成80%。

2. 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱35mm²低压电缆安装及光伏电缆进逆变器安装(3人)

3. 1#车间屋面B区电缆保护管固定 2人, 完成70%。

4. 经统计A区汇流箱安装完成1台, 逆变器安装完成5台, B区汇流箱安装完成8台, 逆变器安装完成33台。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):