

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 28 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 29-39℃

工程名称:

1. 现场巡视检查, 1#车间B区逆变器、汇流箱35mm²低压电缆安装及光伏电缆进逆变器安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 保证施工质量, 要求所有焊接螺栓及压接要牢固。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区镀锌扁钢安装, 螺栓连接, 采用夹具固定, 经检查, 安装质量符合设计及规范要求; 要求施工单位做好钻孔处防锈处理工作。
3. 编写本月监理周报。
4. 高温天气, 要求施工单位额外作业时, 注意防暑降温工作, 保障工人的安全。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
红帮居安建设集团有限公司		1. 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱35mm ² 低压电缆安装 (3人)。 2. 1#车间屋面D区镀锌扁钢安装, 螺栓连接, 采用夹具固定 (4人), D区扁钢安装 (防腐处理) 已完成80% 3. 高温天气, 下午工人休息, 现场无人施工

其它事项: 无

本日现场监理人员: 李传辉
记录人: 李传辉
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):