

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 28-35℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区镀锌扁钢安装, 螺栓连接, 采用夹具固定, 经检查, 安装质量基本满足设计及规范要求。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区光伏组件安装, 要求施工单位严格按照设计、规范及《太阳能光伏组件安装手册》进行安装施工。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区薄壁镀锌钢管安装及通信电缆敷设, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 4. 对组件安装中互快平整过大, 安装不上, 经业主与东叶总部确认后, 给出要求是中互快平整不安装。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="180 1611 478 1719">施工单位</th><th data-bbox="478 1611 1993 1719">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="180 1719 478 2257">红帝启安建设集团有限公司</td><td data-bbox="478 1719 1993 2257"> 1. 1#车间屋面B区镀锌扁钢安装 2人, B区安装(镀锌扁钢)完成100% 2. 1#车间屋面B区薄壁镀锌钢管安装 2人, 完成100%, B区通信电缆敷设 2人, 完成100% 3. 1#车间屋面A区光伏组件安装 6人, 今天完成90块, A区完成15%。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	红帝启安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面B区镀锌扁钢安装 2人, B区安装(镀锌扁钢)完成100% 2. 1#车间屋面B区薄壁镀锌钢管安装 2人, 完成100%, B区通信电缆敷设 2人, 完成100% 3. 1#车间屋面A区光伏组件安装 6人, 今天完成90块, A区完成15%。
施工单位	施工内容及进度				
红帝启安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面B区镀锌扁钢安装 2人, B区安装(镀锌扁钢)完成100% 2. 1#车间屋面B区薄壁镀锌钢管安装 2人, 完成100%, B区通信电缆敷设 2人, 完成100% 3. 1#车间屋面A区光伏组件安装 6人, 今天完成90块, A区完成15%。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	耿传辉				
记录人:	耿传辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				