

日期: 2017 年 08 月 02 日

星期: 三

天气: 雨转多云

气温: 27-32℃

工程名称:

	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 要求组件牢固, 两端悬挑长度不得超过 480mm, 支架伸出电池板阵列外边缘 100mm。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区逆变器安装, (安装高度 1m), 经检查, 安装质量基本满足设计及规范要求。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区光伏电缆穿PVC保护管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 保证工程质量。 4. 现场巡视检查过程中, 发现桥架内布线不符合设计要求(电缆弯曲半径为 15 倍其直径), 现场个别部位存在随意弯折电缆情况, 已下发监理通知单 008, 要求施工单位限期整改。
--	--

		1. 1#车间屋面D区逆变器安装 (今日完成 12 台, 累计安装完成 32 台, D区逆变器总计 32 台) (6人) 2. 1#车间屋面A区光伏组件安装, 今日安装完成 120 块, A区组件安装完成 62% (7人) 3. 1#车间屋面D区光伏电缆穿PVC保护管, 今日完成 30 50% (5人)

--	--
