

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 3 日

星期: 四

天气: 晴转多云

气温: 27-34℃

工程名称:

屋顶

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间A区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 要求组件紧固后, 两端悬挑长度不得超过480mm, 支架伸出电池板阵列外边缘100mm。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区光伏电缆套PVC保护管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 同时, 要求施工单位在施工过程中做好光伏电缆的保护工作。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装薄壁镀锌钢管及通信电缆敷设(485通信电缆)。经检查, 其安装满足设计及规范要求。
4. 现场巡视检查, 施工单位已按要求对1#车间A区上人处(检修处)台边防护及A、B区高低屋面处台边防护完善。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏启安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面A区光伏组件安装; 今日完成安装完成22块, A区完成92% (7人)
2. 1#车间屋面D区光伏电缆套PVC保护管(3人), 今日完成15%, 累计完成65%。
3. 1#车间屋面D区薄壁镀锌钢管及敷设485通信电缆, D区已完成50% (2人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

耿传辉

记录人:

耿传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):