

日期: 2017 年 8 月 4 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 27-35℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面A区、B区安装光伏组件, 经检查, 接地导线安装基本满足设计及规范要求, 安装牢固; 经检查, 支架伸出电池板阵列外边缘为100mm左右, 基本满足要求。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区光伏电缆套PVC管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好套管接头处套管与电缆缠绕, 保证光伏电缆无外露。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区 支架 拆架, 设备支架防腐处涂刷银粉漆, 经检查, 涂刷质量满足要求。 4. 召开监理例会。 5. 现场安全文明巡视, 要求施工单位尽快将A区屋面上施工垃圾清理走。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安建设集团 有限公司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面A区、B区光伏组件安装, 今日安装完成162块, A区组件安装完成99%, B区组件安装完成3.5% (7人) 2. 1#车间屋面D区光伏电缆套PVC保护管(3人), 今日完成20%, 累计完成85% 3. 1#车间屋面D区拆架, 设备支架防腐处涂刷银粉漆(1人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 记录人: 张传祥		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张传祥