

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 5 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 27-36℃

工程名称:

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 要求组件紧固后, 两端悬挑长度及支架伸出组件阵列边缘与长度与图纸设计上一致。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区光伏电缆套PVC保护管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 同时, 要求施工单位在施工过程中做好电缆的保护工作。

3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区桥架, 设备支架防腐处理, 1#车间屋面B区视频监控电缆敷设; 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工。

4. 编写监理例会会议纪要, 并已下发给施工单位。

监理单位	施工内容及进度
江苏建安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面B区光伏组件安装, 今日安装完成220块, B区组件安装完成100%, (6人) 2. 1#车间屋面D区套PVC保护管(3人), 今日完成15%, 累计完成100%。 3. 1#车间屋面B区视频监控电缆敷设(2人) 4. 1#车间屋面D区桥架, 设备支架防腐处理涂刷银粉漆(1人)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 俞传祥

记录人: 俞传祥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):