

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 9 日

星期: 三

天气: 雨转多云

气温: 24-28℃

工程名称:

1. 上午下雨, 现场无人施工。
2. 下午多云, 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 要求施工单位严格按照设计规范要求施工, 确保施工质量, 要求组件紧固后, 两端悬挑长度及支架伸出组件阵列边缘与长度与图纸上一致, 并严禁在施工过程中在组件上放置任何物品。
3. 今天项目上新来 6 个工人, 要求施工单位做好对新进工人三级安全教育及相关工作; 目前现场总共 26 个工人。
4. 现场外搭脚手架使用移动式脚手架, 使用不规范, 存在安全隐患, 已下发监理通知单 008, 要求施工单位进行整改。

监理单位	施工内容及进度
红苇居安建设集团	1. 下午组件安装施工 (1#车间屋面B区), 今日安装完成 80 块, B区安装组件累计完成 712 块, 完成大约 22% (B区), 6人 2. 对新到 6 个工人进行三级安全教育及相关工作。 安全、技术交底工作。

其它事项

无

本日现场监理人员: 张传祥

记录人: 张传祥

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):