

监理日志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 27-34℃

工程名称:

监理工作情况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件安装施工工程质量基本满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件的基座卡反及支架伸出组件阵列边缘的板。 2. 现场巡视检查, 1#车间外墙安装桥架, 关于下发与监理通知单中 008 中要求整理的事项已经完成处理, 施工单位租用高空车进行外墙高空作业 (安装外墙桥架); 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好高空作业的安全防护措施。 3. 与总包单位组织项目工人安全教育培训及灭火器使用演练活动。 4. 因 1#车间屋面设计是上人屋面, 上次下雨漏在 54 处漏水, 经会议协调决定由时代新能源了总包单位完成建设, 与光伏总包单位责任平分, 今天下午, 时代新能源要求光伏先暂停施工, 只允许将已经安装到屋面的组件再进一步分散处理。	
施工情况	施工单位 红苇居安建设集团有限公司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面B区光伏组件安装, 今日安装完成 450 块, B区组件安装完成 52%。 2. 用高空车进行外墙桥架的安装施工 (4人) 3. 下午, 时代新能源了总包单位要求光伏先暂停施工, 只允许将已经安装到屋面上组件拆离分散堆放 (4人)
其它事项	无	
本日现场监理人员 王传辉		
记录人: 王传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	