

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 14 日

星期: 二

天气: 晴转多云

气温: 25-31℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 经检查光伏组件安装完工后工程质量基本能满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件与基挑卡度及支架伸出组件阵列边缘卡度。 2. 光伏组件安装作业指导书已经将扫描件发至送到时代新能源公司及江苏监管处(邮件), 时代新能源公司及江苏监管处已同意组件安装及安装开始施工, 并严格按照组件安装作业指导书上的内容进行组件施工。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装接地扁钢(螺栓连接), 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好防腐工作。 4. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱安装 3x35mm² 低压电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好螺栓紧固, 安装完后, 逆变器、汇流箱后门要及时锁好。
--	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏启安建设有限公司	1. 1#车间屋面B区光伏组件安装, 今日安装完成75块, B区组件安装完成75%。(12人) 2. 1#车间屋面D区镀锌扁钢安装完成100%。(1人) 3. 1#车间屋面D区逆变器、汇流箱安装 3x35mm² 低压电缆, 逆变器低压电缆安装今晚完成8台, 累计完成12台, 汇流箱(D区)低压电缆安装今晚完成2台, 累计完成3台, (2人)

其 它 事 项	经核算, 285W组件到货7810块, 290W组件到货8594块(其中16块290W组件为备用组件), 总计组件到货16404块, 车间屋面组件安装: 285W组件安装7810块, 290W组件安装8582块, 总计安装量为16392块, 实际装机容量为4.71405MW。
----------------------------	---

本日现场监理人员	殷传辉
记录人: 殷传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):