

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 17 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 25-33℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件安装与施工质量基本满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件与基排长度及支架伸出组件阵列边缘的长度。

2. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装镀锌扁钢(螺栓连接)、穿光伏电缆PVC保护管, 经检查, 施工质量基本满足设计及规范要求。

3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区逆变器安装 $3 \times 35 \text{ mm}^2$ 低压电缆, E区逆变器、汇流箱安装 $3 \times 35 \text{ mm}^2$ 低压电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求自行施工, 并将所有接线螺栓紧固, 经检查, 施工质量基本满足相关要求。

3. 隆基新能源公司技术支持部工程总监彭总已到现场上检查, 由我监理单位向彭总介绍项目目前的情况及陪同彭总到现场巡视, 彭总对项目情况比较满意。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

红箭居安
建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面B区光伏组件安装, 今日B1区安装完成408块, B1区累计安装3180块, 完成100%; 今日B2区光伏组件安装220块, B2区安装完成9% (12人)

2. 1#车间屋面D区逆变器安装低压电缆, 今日完成4台, 累计完成32台 (2人); 1#车间屋面E区逆变器安装低压电缆, 今日完成4台, 累计完成4台, E区汇流箱安装低压电缆, 今日完成1台, 累计完成1台。

3. 1#车间屋面E区穿光伏电缆PVC保护管, 今日完成40%, (3人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

赵传辉

记录人:

赵传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):