

# 

日期: 2017 年 8 月 19 日

星期: 六

天气: 晴  
气温: 26-35℃

工程名称:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>1. 吊装组件, 吊装前进行安全检查, 吊装前进行安全监理旁站, 并编写安全旁站记录。<br/>2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区吊装组件, 搬运、摆放到支架上, 经检查, 施工单位基本按审核通过的《陈阳时代新能源组件安装作业指导书》上要求进行了吊装、搬运、摆放组件。<br/>3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区逆变器、汇流箱安装, 3x35mm<sup>2</sup>低压电缆, 经检查, 安装质量基本满足设计规范要求, 要求将所有接线焊检紧固。<br/>4. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区光伏电缆套PVC保护管, 经检查, 施工单位基本满足要求。<br/>5. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区对波各支架卸钉紧固固定在彩钢板上部位进行了打胶处理; 并对1#车间屋面上部位级(包含天沟内部位级)进行了清理, 满足要求。</p> |                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位<br/>红苇启宏建设集团有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>施工内容及进度<br/>1. 1#车间屋面B区吊装、搬运、摆放组件(12人)<br/>2. 1#车间屋面E区逆变器、汇流箱安装 3x35mm<sup>2</sup>低压电缆, 逆变器低压电缆安装今日完成12台, 累计完成25台; 汇流箱低压电缆安装今日完成1台, 累计完成5台(4人)<br/>3. 1#车间屋面E区光伏电缆套PVC保护管2人; 完成100%。<br/>4. 1#车间屋面清理位级(5人); D区打胶(1人)</p> |
| <p>其它事项</p>     | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>赵传辉</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>记录人:</p>     | <p>赵传辉</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                                                                                                                                 |