

日期: 2017 年 8 月 20 日

星期: 日

天气: 雨转晴
气温: 24-29℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨, 现场无人施工, 整理监理资料。 2. 下午转晴, 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件与安装质量基本满足设计 及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件与悬挑 长度及支架伸出组件阵列边缘与长度。 3. 现场巡视检查, 对自进场后的线路管架及桥架连接等 头进行检查, 满足设计及规范要求。 4. 将近期现场施工情况, 施工进展, 施工安全 等情况与建设单位项目经理进行汇报、沟通。 5. 关于桥架内电缆绑扎, 经过与建设单位、施工单位沟 通, 结果是桥架内电缆与绑扎固定系用尼龙扎带(满足设计 要求)	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	红苇居安 建设集团 有限公司	1. 上午下雨, 现场无人施工; 项目办公室人员上 常上班(4人) 2. 下午, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 今日B2区 光伏组件安装完成100块, B2区累计安装完成900块, B2区完成36%。(12人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张传祥
记录人:	张传祥	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):