

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25-33℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区吊装组件, 吊装前, 已进行安全检查, 并进行安全监理旁站, 编写安全监理旁站记录。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区吊装、搬运、摆放光伏组件, 经检查, 该工单位基本能按市核通过的《<u>陈阳时代新能源组件安装作业指导书</u>》上的要求进行了吊装、搬运、摆放组件。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区光伏电缆套PVC保护管, (连接处用缠绕带已接管), 要求该工单位严格按照设计及规范要求进行了施工。 4. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件的安装质量基本能满足设计及规范要求。 5. 和建设单位(业主)刘经理一起到二期进行光伏二期进行现场查看, 对二期厂房建设情况进行了了解。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="291 1557 582 1674">施工单位</th><th data-bbox="582 1557 2110 1674">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="291 1674 582 2242"> 江苏启安建设集团 有限公司 </td><td data-bbox="582 1674 2110 2242"> 1. 1#车间屋面B区吊装、搬运、摆放光伏组件, 工人12人, 安全专职人员1人。 2. 1#车间屋面E区光伏电缆套PVC保护管2人, E区保护管安装完成100%; 3. 整理、清运垃圾(3人) 4. 1#车间屋面B区组件安装(5人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	江苏启安建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面B区吊装、搬运、摆放光伏组件, 工人12人, 安全专职人员1人。 2. 1#车间屋面E区光伏电缆套PVC保护管2人, E区保护管安装完成100%; 3. 整理、清运垃圾(3人) 4. 1#车间屋面B区组件安装(5人)
施工单位	施工内容及进度				
江苏启安建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面B区吊装、搬运、摆放光伏组件, 工人12人, 安全专职人员1人。 2. 1#车间屋面E区光伏电缆套PVC保护管2人, E区保护管安装完成100%; 3. 整理、清运垃圾(3人) 4. 1#车间屋面B区组件安装(5人)				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	张传辉				
记录人:	张传辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				