

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 24 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 27-34℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区监控电缆穿薄壁镀锌钢管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 2. 1#车间(B区屋面)吊装光伏组件, 吊装前进行安全检查, 并进行安全监护, 又编写安全监护记录。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区吊装组件, 搬运、摆放至支架上, 经检查, 施工单位基本按审核通过的《保阳时代新桥东组件安装作业指导书》上要求施工, 搬运、摆放组件。 4. 现场巡视检查, 对1#车间屋面个别未按规范要求安装支架横梁弯头处进行整改, 经检查, 施工单位再次基本按规范要求施工, 合格。 5. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏电缆MC4插件安装、连接施工, 对存在不规范之处已下发监理通知单, 要求施工单位进行整改。(下午, 施工单位已按要求整改, 监理单位已去买到相应规格线缆, 要求施工单位尽快出具检测报告。 6. 现场旁站, 做夹具抗拉试验, 夹具满足单个夹具抗拉要求。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="234 1558 510 1675">施工单位</th><th data-bbox="510 1558 2015 1675">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="234 1675 510 2205"> 红桥建安建设集团 有限公司 </td><td data-bbox="510 1675 2015 2205"> 1. 1#车间屋面D区吊装、搬运、摆放组件 (12人) 2. 1#车间屋面B区光伏组件插件连接 (1人) 3. 1#车间屋面B区监控电缆穿薄壁镀锌钢管 (2人), 今日B区完成5%, D区累计完成30%。 4. 1#车间屋面做夹具抗拉试验 3人。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	红桥建安建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面D区吊装、搬运、摆放组件 (12人) 2. 1#车间屋面B区光伏组件插件连接 (1人) 3. 1#车间屋面B区监控电缆穿薄壁镀锌钢管 (2人), 今日B区完成5%, D区累计完成30%。 4. 1#车间屋面做夹具抗拉试验 3人。
施工单位	施工内容及进度				
红桥建安建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面D区吊装、搬运、摆放组件 (12人) 2. 1#车间屋面B区光伏组件插件连接 (1人) 3. 1#车间屋面B区监控电缆穿薄壁镀锌钢管 (2人), 今日B区完成5%, D区累计完成30%。 4. 1#车间屋面做夹具抗拉试验 3人。				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	王传辉				
记录人: 王传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				