

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 25 日

天气: 晴转雨

星期: 五

气温: 25-33℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B、D区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件的安装质量基本能满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件的悬挂长度及支架伸出屋面边缘的长度。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏电缆安装MC4插件, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好对MC4插件的保护工作。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装防雷接地镀锌扁钢, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 并做好防腐处理。 4. 对仓库区卫生情况进行检查, 基本满足要求。 5. 召开本周监理例会, 对本周施工情况, 安全情况, 进度情况及相关问题进行整理、协调。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="287 1552 576 1669">施工单位</th><th data-bbox="576 1552 2098 1669">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="287 1669 576 2228">红苇君安建设集团有限公司</td><td data-bbox="576 1669 2098 2228"> 1. 1#车间屋面B、D区安装光伏组件, B区今日组件安装888块, B区累计完成2518块, 完成100%; D区今日组件安装6块, 完成1%; (12人) 2. 1#车间B区光伏电缆MC4插件安装, 今日完成20%, 累计完成70% (2人) 3. 1#车间屋面E区镀锌扁钢安装, 今日完成1%, 累计完成45% (1人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	红苇君安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面B、D区安装光伏组件, B区今日组件安装888块, B区累计完成2518块, 完成100%; D区今日组件安装6块, 完成1%; (12人) 2. 1#车间B区光伏电缆MC4插件安装, 今日完成20%, 累计完成70% (2人) 3. 1#车间屋面E区镀锌扁钢安装, 今日完成1%, 累计完成45% (1人)
施工单位	施工内容及进度				
红苇君安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面B、D区安装光伏组件, B区今日组件安装888块, B区累计完成2518块, 完成100%; D区今日组件安装6块, 完成1%; (12人) 2. 1#车间B区光伏电缆MC4插件安装, 今日完成20%, 累计完成70% (2人) 3. 1#车间屋面E区镀锌扁钢安装, 今日完成1%, 累计完成45% (1人)				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	赵传辉				
记录人: 赵传辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				