

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 27 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 26-34℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装光伏组件, 经检查, 光伏组件的安装质量基本能满足设计及规范要求, 并要求施工单位严格控制组件的基座长度及支架伸出阵列边缘的长度。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装薄壁镀锌钢管及敷设通讯电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 保证施工质量。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装镀锌扁钢及镀锌扁钢钻孔和防腐处理, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进场施工, 同时做好对屋面的保护工作。 4. 编写本周例会纪要, 并下发给施工单位签收。 5. 查看给工人配备的橡胶绝缘手套。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="298 1584 571 1675">施工单位</th><th data-bbox="571 1584 2013 1675">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="298 1675 571 2219"> 红帝君安 建设集团 有限公司 </td><td data-bbox="571 1675 2013 2219"> 1. 1#车间屋面D区安装光伏组件 (12人), 今日安装70块, D区累计安装810块, 完成14%。 2. 1#车间屋面D区安装镀锌钢管及敷设通讯电缆 (2人), 今日D区完成15%, D区累计完成30%。 3. 1#车间屋面E区安装防腐接地镀锌扁钢, 今日完成10%, 累计完成70% (1人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	红帝君安 建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面D区安装光伏组件 (12人), 今日安装70块, D区累计安装810块, 完成14%。 2. 1#车间屋面D区安装镀锌钢管及敷设通讯电缆 (2人), 今日D区完成15%, D区累计完成30%。 3. 1#车间屋面E区安装防腐接地镀锌扁钢, 今日完成10%, 累计完成70% (1人)
施工单位	施工内容及进度				
红帝君安 建设集团 有限公司	1. 1#车间屋面D区安装光伏组件 (12人), 今日安装70块, D区累计安装810块, 完成14%。 2. 1#车间屋面D区安装镀锌钢管及敷设通讯电缆 (2人), 今日D区完成15%, D区累计完成30%。 3. 1#车间屋面E区安装防腐接地镀锌扁钢, 今日完成10%, 累计完成70% (1人)				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	熊传辉				
记录人:	熊传辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				