

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年8月31日

星期: 四

天气: 多云转雨

气温: 21-25℃

工程名称:

- 监理工作情况
- 1#车间屋面D区吊装光伏组件，吊装前进行安全检查，并进行安全签证交接，及编写安全签证交接记录。
  - 现场检查，1#车间屋面D区吊装组件，搬运、摆放到位架上，经检查，施工单位基本能根据审核通过的《深阳时代新能源组件安装作业指导书》上的要求进行吊装、搬运，摆放组件。
  - 现场巡视检查，1#车间屋面B区组件阵列P3需接地施工（接地线规格为6mm<sup>2</sup>、10mm<sup>2</sup>、16mm<sup>2</sup>），经检查，B区组件阵列P3需接地施工基本能满足设计及规范要求。
  - 现场巡视检查，1#车间屋面E区光伏电缆安装MC4插件，要求施工单位严格按照设计及规范要求进行安装，并做好MC4插件的保护措施。
  - 编写本月安全签证交接单并上传到监理云平台。

施工单位	施工内容及进度
江苏启安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面D区吊装，搬运、摆放组件(12人)。 2. 1#车间屋面B区组件阵列P3需接地施工，B区今日完成40%，累计完成100%。(2人) 3. 1#车间屋面E区光伏电缆安装MC4插件，E区今日安装完成40%，累计完成70%，(1人)

其它事项	无	
本日现场监理人员	熊伟群	
记录人:	熊伟群	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):