

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 22-27℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 1#车间屋面D区吊装光伏组件, 吊装前进行安全检查, 并进行安全监护亭站, 及填写安全监护亭站记录。
2. 现场检查, 1#车间屋面D区吊装组件, 搬运、摆放到支梁上, 经检查, 施工单位基本按审核通过的《保阳时代新能源组件吊装作业指导书》上要求要求进行吊装, 搬运、摆放到支梁上。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏组件MC4插件连接, 要求及用卡扣固定屋顶镀锌钢管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行的施工, 保证施工质量及施工安全。
4. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区通信电缆及监控电缆, 要求施工单位严格按照设计及规范要求进行的施工, 并做好电缆的保护工作, 避免敷设过程中, 因不规范施工对电缆造成破坏。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

江苏居安建设集团
有限公司

1. 1#车间屋面D区吊装, 搬运、摆放到支梁 (12人)。
2. 1#车间屋面B区光伏组件MC4插件连接, 今日完成15%, 累计完成45% (1人); B区镀锌钢管用卡扣固定, 今日完成20% (1人)。
3. 1#车间屋面D区组件阵列接地施工, 今日完成40% (2人)。
4. 1#车间屋面E区通信电缆及监控电缆敷设, 今日完成20%, (2人)

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

殷传辉

记录人:

殷传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):