

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 5 日

天气: 晴
气温: 24-30℃

星期: 二

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 1#车间屋面D区吊装光伏组件, 吊装前进行安全检査, 并进行安全监理旁站, 又编写安全监理旁站记录 2. 现场检査, 1#车间屋面D区吊装组件, 搬运、摆放列支架上, 经检査, 施工单位基本按审核通过的《保阳时代新电源组件安装作业指导书》上的要求进行操作, 搬运、摆放。 3. 现场巡视检査, 1#车间屋面D区用卡扣固定薄壁镀锌钢管, 经检査, 施工单位基本满足相关规范要求 4. 现场巡视检査, 1#车间屋面B区逆变器安装通信电缆, 要求施工单位严格按照设计及相关要求进行施工。 5. 现场巡视检査, 1#车间屋面D区通信电缆敷设在穿薄壁镀锌钢管, 经检査, 施工单位基本满足规范及设计要求。
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
红 苇 居 安 建 设 集 团 有 限 公 司	1. 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱电缆用波纹管保护, 今日完成10%, 2人。 2. 1#车间屋面D区吊装、搬运、摆放光伏组件(12人) 3. 1#车间屋面D区用卡扣固定薄壁镀锌钢管, 今日完成15%, 1人。 4. 1#车间屋面D区通信电缆穿薄壁镀锌钢管, 今日完成20%, 累计完成100% (2人)

其 它 事 项	无
---------	---

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):