

监理日志 ()

日期: 2017 年 9 月 6 日

星期: 三

天气: 多云转雨

气温: 22-26℃

工程名称:

1. 1#车间屋面E区吊装光伏组件, 吊装前进行安全检查, 并进行安全监理旁站, 及编写安全监理旁站记录。
 2. 现场检查, 1#车间屋面E区吊装组件, 搬运, 摆放至支架上。
 经检查, 施工单位基本按审核通过的《保阳时代新能源组件安装作业指导书》上的要求进行了吊装, 搬运, 摆放施工。下午开始下雨, 已停止吊装。
 3. 1#车间屋面B区进逆变器, 汇流箱及电缆用波纹管穿套保护, 经检查, 施工质量满足设计及规范要求。
 4. 现场巡视检查, 接地电缆接头连接制作, 经检查, 接地电缆接头连接施工质量满足要求。
 5. 下午下雨, 工人休息, 要求施工单位做好工人外出安全管理工作, 保障工人安全。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
红布启安建设集团有限公司		1. 1#车间屋面B区进逆变器, 汇流箱及外露电缆穿套波纹管进行保护, 今日完成10%, 累计完成20%, 2人。 2. 1#车间屋面E区吊装光伏组件, 并搬运, 摆放施工 (12人) 3. 接地电缆接头连接制作 (1人) 4. 下午下雨, 工人休息, 现场无人施工

其它事项: 无

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):