

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9月 7日

天气: 晴
气温: 21-27℃

星期: 四

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区逆变器接地电缆安装施工, 逆变器通信电缆安装, 及光伏电缆插头安装施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 安装质量基本合格。 2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱的电缆用波纹管穿套保护, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。 3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区光伏组件安装施工, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 组件安装施工质量基本能满足相关要求。 4. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区安装镀锌钢管, E区个别镀锌扁钢出现锈迹后部位进行防腐处理, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安建设集团 有限公司	施工内容及进度 1. 1#车间屋面B区逆变器接地电缆安装(1人); B区逆变器内通信电缆安装(1人); B区光伏电缆插头安装(1人); B区进逆变器、汇流箱的外露电缆穿套波纹管(铠装), 今日完成10%, 累计完成30%(2人) 2. 1#车间屋面D区安装光伏组件, 今日安装完成2500块, D区累计完成92%(12人); D区薄层镀锌钢管安装(1人), 累计完成25%(1人) 3. E区个别镀锌扁钢出现锈迹后部位进行防腐处理(1人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		熊传祥
记录人:	熊传祥 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	