

监 理 日 志 ()

天气: 晴

气温: 23-30℃

日期: 2017 年 9 月 10 日

星期: 日

工程名称:

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱内
电缆用波纹管穿套保护; B区逆变器内安装通信电缆, 要
求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工
质量。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区光伏电缆插头安装;
B区MC4插件连接施工; 经检查, 施工质量基本能满足
设计要求; 工人能按要求配带接驳绝缘手套。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面E区安装光伏组件, 经
检查, 光伏组件的安装施工质量基本能满足设计
及规范要求, 同时, 要求施工单位严格控制组件安装批
长度及支架伸出组件阵列边缘的长度, 确保能满足设
计要求

施 工 情 况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

红 帝 启 安
建 设 集 团
有 限 公 司

1. 1#车间屋面B区逆变器、汇流箱内
电缆穿套铠装波纹管保护, 今日完成100%, 累计完成60%
(2人);
2. 1#车间屋面B区逆变器内通信电缆安装(1人);
B区光伏电缆插头安装1人, 累计完成40%; B区MC4
插件连接施工2人, 累计完成80%。
3. 1#车间屋面E区组件安装, 今日安装60块; ~~1#~~ D区组
件安装420块, D区完成99%。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张传辉

记录人:

张传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):