

# 监 理 日 志 ( )

天气: 晴  
气温: 20-29℃

日期: 2017年 9月 12日  
星期: 二

工程名称:

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区MC4插件连接施工, B区组件下面光伏电缆(沿铝轨架敷设)用尼龙扎带绑扎, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。  
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区MC4插件连接施工, 及D区进逆变器光伏电缆插头安装和外露电缆穿套波纹管保护; 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 经检查, 现场施工质量基本满足规范要求。  
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区进逆变器的通信电缆安装及逆变器内接地电缆安装, 经检查, 施工质量基本满足规范及设计要求。  
4. 对1#车间屋面E区吊装组件进行安全检查和安全教育, 并编写安全监理旁站记录。

| 施工情况                    | 施工单位 | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江 苏 居 安 建 设 集 团 有 限 公 司 |      | 1. 1#车间屋面B区MC4插件连接及组件下面光伏电缆(沿铝轨架敷设)用尼龙扎带绑扎施工(3人)。MC4插件连接今日完成(B区)10%, 累计完成90%(B区)<br>2. 1#车间屋面D区MC4插件连接施工(1人); D区进逆变器光伏电缆插头安装及外露电缆穿套波纹管, 今日完成100%(1人); D区进逆变器通信电缆安装(1人);<br>3. 屋面E区组件吊装、搬运, 搬运结束上(12人)。 |

其它事项: 无

本日现场监理人员: 邵传辉  
记录人: 邵传辉  
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):