

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 13 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 20-29°C

工程名称:

1. 现场巡视检查, 1#车间屋面B区MC4插件连接施工, B区组件下面光伏电缆(沿铝轨架敷设)用尼龙扎带绑扎, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。
2. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区MC4插件连接施工, D区逆变器光伏电缆插头安装和外露电缆穿套波纹管保护管; 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工。
1. 经检查, 现场施工质量基本能满足相关要求。
3. 现场巡视检查, 1#车间屋面D区逆变器通信电缆安装及逆变器内接地电缆安装, 经检查, 施工质量基本能满足规范及设计要求。
4. 对1#车间屋面E区吊装组件进行安全检查和安全管理亭站, 并编写安全管理亭站记录。
5. 巡视1#车间屋面E区组件安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。

施工单位	施工内容及进度
红箭建安建设集团有限公司	1. 1#车间屋面B区MC4插件连接施工, B区今日完成10%, 累计完成100% (2人) 2. 1#车间屋面D区MC4插件连接施工 (1人); D区逆变器光伏电缆插头安装及外露电缆穿套波纹管保护管今日完成10%, 累计完成20% (1人); D区逆变器通信电缆安装 (1人) 3. 上午 上午, 屋面E区组件吊装、搬运、摆放组件; 下午, 屋面E区组件安装, 今日安装76块, E区完成32% (12人);

其它事项

无

本日现场监理人员: 郭传辉

记录人: 郭传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):